

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 2375-2125 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0104
 Etiqueta No. 3767

Bascula C-1		Indicador C-1	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Benchmark BM-1818S-1K	CW-90 A	
Serie	98-12613	1543600053	
Código	S/N		
Capacidad Máxima	500 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0.00=0.00 20.00=20 40.00=40.00 20.00=20.00 0.00=0.00 La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado. (Linealidad)
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B8/C-1	CW-90 / Benchmark 500 Kg	40.0	40.0	Kg		Courier
Firma del responsable COMBEXIM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
Firma del encargado COMBEXIM		Ing. Paul R. Luttmann				

Lic. Fabrice Lantán
 Garante de Operaciones
 COMBEXIM

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0104
 Etiqueta No. 3768

Bascula C-2		Indicador C-2	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	RL2100	CW-90 A	
Serie	1728400063	1727400147	
Código	5681		
Capacidad Máxima	3 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0.000	2.268=2.268	0=0		
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD				
2.268	2.268	2.268	2.268	2.268

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado. (Linealidad)
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B9/C-2	CW-90A/RL2100	2.268	2.268	Kg		
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						
Firma del encargado COMBEX-IM						
Ing. Paul R. Luttmann						

Lic. Fabrice Lantán
 Gerente de Operaciones
 COMBEXIM