

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel OI. 507
 Tel. (502) 2375-2125 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0117
 Etiqueta No. 3859

Báscula C-1				Indicador C-1	
Marca	Rice Lake Weighing Systems			Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Benchmark BM-1818S-1K			CW-90 A	
Serie	98-12613			1543600053	
Código	S/N				
Capacidad Máxima				500 kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD						
0.00=0.00	20.00=20	40.00=40.00	20.00=20.00	0.00=0.00	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado	
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD						
40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.	
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025						

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B8/C-1	Benchmark BM-1818S-1K	40.0	40.0	Kg		
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
Firma del encargado COMBEX-IM Julio Supervisor COMBEX-IM		Ing. Paul R. Luttmann				

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0117
 Etiqueta No. 3860

Bascula C-2		Indicador C-2
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems
Modelo	RL2100	CW-90 A
Serie	1728400063	1727400147
Código	5681	
Capacidad Máxima	3 kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD				
0.000	2.268=2.268	0=0		
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD				
2.268	2.268	2.268	2.268	

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B9/C-2	RL2100	2.268	2.268	Kg		Courier
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
Firma del encargado de COMBEXIM Supervisor 		Ing. Paul R. Luttmann 				